



COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

AREA 3 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E GOVERNO DEL TERRITORIO

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 669 del 01-12-2022

Oggetto : INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA BAGNO DI GAVORRANO - CUP D43H19000160001 - CIG 8759898084: APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

i decreti del Sindaco nn. 8 del 17/04/2020, 26 del 31/12/2020, 11 del 17/08/2021, 22 del 31/12/2021, 2 del 31/01/2022, 19 del 22/08/2022 e 22 del 06/10/2022 con i quali sono stati nominati i responsabili dei servizi;

gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 28/03/2022 Approvazione Bilancio di previsione triennale 2022/2024";

la deliberazione della Giunta Comunale n° 105 del 20.06.2022 "Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2022/2024 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000). Parte Finanziaria";

Dato atto, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto;

Premesso che:

- in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. Legge Kyoto 3), in data 14 aprile 2015 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, hanno emanato il decreto interministeriale n. 66, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 109 del 13 maggio 2015 (il Decreto Interministeriale), che individua e disciplina i criteri e

le modalità di concessione di finanziamenti agevolati finalizzati all'efficientamento energetico degli immobili pubblici destinati all'istruzione scolastica - inclusi gli asili nido - e all'istruzione universitaria, nonché edifici pubblici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

- il 11/03/2016 è stato pubblicato sulla GU, Serie Generale n. 59, la riprogrammazione delle risorse del fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici (cd. Fondo Kyoto 4);
- in data 06/05/2020 venne stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti il contratto di finanziamento agevolato dell'importo di € 200.000,00;
- con determinazione del 01/12/2020 n. 529 venne affidato all'ing. Martino Sozzi, con studio professionale in Bagno di Gavorrano, via Gobetti n. 5, l'incarico afferente la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, l'assistenza al collaudo e contabilità per l'intervento di "Efficientamento energetico della scuola primaria di Bagno di Gavorrano";
- con il medesimo atto venne impegnata la spesa di € 14.924,00 sul Cap. PEG 209910 del bilancio 2020;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 17/05/2021, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di "Efficientamento energetico della scuola primaria di Bagno di Gavorrano", avente il seguente quadro economico di spesa:

A	Importo dei lavori suddiviso per categoria		
1	Impianti di climatizzazione	€	101.807,86
2	Impianto fotovoltaico	€	19.338,66
3	Relamping lampade a LED	€	10.174,00
4	Impianti elettrici di distribuzione	€	13.200,33
5	Oneri per la sicurezza	€	4.108,17
	Totale lavori	€	148.629,02
B	Somme a disposizione		
1	Iva sui lavori A1, A3, A4, A5 (22%)	€	28.443,88
2	Iva sui lavori A2 (10%)	€	1.933,87
3	Spese tecniche (progetto, D.L., collaudo) compreso contributi e Iva	€	14.930,00
4	Incentivi attività tecniche interne	€	2.972,58
5	Contributo ANAC	€	30,00
6	Imprevisti e arrotondamenti	€	3.060,65
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	51.370,98
	Totale generale	€	200.000,00

Richiamata la determinazione n. 316 del 22 giugno 2021, con la quale:

- venivano affidati i lavori di "Efficientamento energetico scuola primaria Bagno di Gavorrano CUP D43H19000160001 - CIG 8759898084", all'impresa PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL con sede in San Marzano (SA) via Caduti per la Patria n. 5 - c.f. e p.IVA 04733250650 - per l'importo totale di € 103.957,63 oltre IVA, di cui € 99.849,46 per lavori ed € 4.108,17 per oneri della sicurezza;
- veniva assestato il quadro economico dell'appalto in funzione delle economie di gara:

A	Importo dei lavori suddiviso per categoria		
1	Impianti di climatizzazione	€	70.339,06

2	Impianto fotovoltaico	€	13.361,08
3	Relamping lampade a LED	€	7.029,22
4	Impianti elettrici di distribuzione	€	9.120,11
5	Oneri per la sicurezza	€	4.108,17
	Totale lavori	€	103.957,63
B	Somme a disposizione		
		€	
1	Iva sui lavori A1,A3, A4, A5 (22%)		19.931,24
2	Iva sui lavori A2 (10%)	€	1.336,11
	Spese tecniche (progetto, D.L., collaudo)	€	
3	compreso contributi e Iva		14.930,00
4	Incentivi attività tecniche interne	€	2.972,58
5	Contributo ANAC	€	30,00
	opere complementari, imprevisti e arrotondamenti	€	
6			56.842,44
	Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	96.042,37
		€	
	Totale generale		200.000,00

- veniva impegnata a favore dell'impresa PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL sopra generalizzata, la spesa di € 125.224,98 sul bilancio 2021 al Cap. PEG 209910 - movimento reimputato finanziato da FPV 2021.99.1;

Dato atto che in data 29 giugno 2021 è stato effettuato il processo verbale di consegna dei lavori, ai sensi degli artt. 153 e 154 del D.P.R. 207/2010;

Dato atto che, con determinazione n. 572 del 25/10/2021, è stata liquidata la contribuzione dovuta all'ANAC per l'esecuzione della procedura di ricerca del contraente, pari ad € 30,00 con imputazione sul Cap. PEG 209910 del bilancio 2021 - movimento reimputato da FPV 2021.99.1 SUB 2021.824.1;

Visti i seguenti documenti contabili presentati dal Direttore Lavori:

- Certificato di ultimazione lavori
- Disegni contabili
- Libretto delle misure
- Stato avanzamento lavori - finale
- Registro di Contabilità
- Certificato Regolare Esecuzione

Rilevato che:

- i lavori sono stati conclusi e realizzati per un ammontare pari a € 103.957,63 al netto del ribasso di gara, oltre IVA, di cui € 4.108,17 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- in corso d'opera è stato liquidato n. 1 acconto per un totale di € 93.483,79;
- il credito residuo dell'impresa ammonta ad € 10.475,84;

Dato atto che:

- in sede progettuale sono state previste due aliquote IVA sui lavori, una parte al 10% e una parte al 22%;
- in sede contabilità il direttore dei lavori non ha distinto le lavorazioni al fine dell'attribuzione

dell'aliquota ridotta;

- la fattura emessa dall'impresa, relativa al SAL n. 1 è stata assoggettata per intero all'aliquota del 22%;

- i lavori relativi al residuo credito dell'impresa devono essere assoggettati al 22% di IVA;

Rilevato, quindi, che è necessario aumentare l'impegno di spesa assunto con l'impresa, al fine di saldare iteramente il dovuto;

Visto che nel bilancio 2022, sul Cap. PEG 209910, risultano i seguenti impegni relativi alla copertura del quadro economico dell'intervento:

2021.99.1 € 58.037,47

2021.99.1 SUB 2021.582.1 € 11.174,76 a favore della PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL per l'esecuzione delle opere;

2021.100.1 € 7.462,00 a favore dell'ing. Martino Sozzi per la direzione dei lavori

2022.448.1 € 1.783,55

Dato atto che la maggiore spesa per IVA sui lavori, pari ad € 1.605,76 può essere imputata al Cap. 209910 movimento reimputato da FVP 2022.448.1;

Visto l'art. 102 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

Visto che l'impresa appaltatrice è in regola con i versamenti contributivi, come risulta dal DURC on line Prot. INPS_34996649 del 11/10/2022 - scadenza validità 08/02/2023;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, relativo all'intervento di "Efficientamento energetico scuola primaria Bagno di Gavorrano" redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Martino Sozzi nelle risultanze contabili in esso contenute;
3. di dare atto che l'impresa ha eseguito i lavori per un importo complessivo € 103.957,63;
4. di dare atto che il residuo credito dell'impresa PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL con sede in San Marzano sul Sarno (SA) via Caduti per la Patria n. 5 - c.f. e P.IVA 04733250650 - ammonta ad € 10.475,84 oltre IVA al 22% pari ad € 2.304,68;
5. di impegnare a favore dell'impresa PROGRESS IMPIANTI GROUP SRL sopra generalizzata la maggiore spesa dovuta all'IVA, l'importo di € 1.605,76 sul Cap PEG 209910 del bilancio 2022 - movimento reimputato da FVP 2022.448.1, dando atto che la stessa è esigibile entro il 31/12/2022;
6. di dare atto che il residuo credito dell'impresa verrà liquidato con successivo apposito atto, dietro presentazione di relativa fattura elettronica;
7. di approvare il seguente nuovo quadro economico:

Importo dei lavori suddiviso per categoria	
Impianti di climatizzazione	€ 70.339,06
Impianto fotovoltaico	€ 13.361,08
Relamping lampade a LED	€ 7.029,22
Impianti elettrici di distribuzione	€ 9.120,11
Oneri per la sicurezza	€ 4.108,17
Totale lavori	€ 103.957,64
Somme a disposizione	
Iva sui lavori (22%)	€ 22.870,68
Spese tecniche (progetto, D.L., collaudo) compreso contributi e Iva	€ 14.924,00
Contributo ANAC	€ 30,00
Economia	€ 58.217,68
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ 96.042,36
Totale generale	€ 200.000,00

8. di dare atto che è stata realizzata un'economia di € 58.217,68.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
(GIAMPAOLO ROMAGNOLI)**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.