



COMUNE DI GAVORRANO

Provincia di Grosseto

AREA 3 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E GOVERNO DEL TERRITORIO

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MANUTENZIONE PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 557 del 14-10-2022

Oggetto : INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO IN VIA VITTORIO VENETO E VIA FILIPPO TURATI A GAVORRANO - CUP D45B18002670005 - CIG 8943862468 - CIG DERIVATO 90166116C7: REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE E APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CORSO D'OPERA - MODIFICA AL CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- i decreti del Sindaco nn. 8 del 17/04/2020, 26 del 31/12/2020, 11 del 17/08/2021, 22 del 31/12/2021, 2 del 31/01/2022, 19 del 22/08/2022 e 22 del 06/10/2022 con i quali sono stati nominati i responsabili dei servizi;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 28/03/2022 Approvazione Bilancio di previsione triennale 2022/2024";
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 105 del 20.06.2022 "Approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2022/2024 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000). Parte Finanziaria";

Premesso che:

- con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 208 del 24 febbraio 2020 venne approvato il Documento Operativo per la Difesa del Suolo per l'anno 2020, previsto dall'art. 3 della legge regionale 80/2015, nonché le disposizioni per l'attuazione degli interventi;

- il DODS 2020 prevedeva il finanziamento della progettazione relativa agli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del costone roccioso in via Vittorio Veneto e via Filippo Turati a Gavorrano;
- con determinazione n. 198 del 11/06/2020 si aggiudicava definitivamente, alla RTI costituendo fra:

- mandatario LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO ING. CARLO OLIVANTI E FRANCESCA PAGNETTI con sede legale in Perugia (PG) 06134 via del Rame n. 14 - C.F. e P.I. 03672950544

- mandante ECO GEO ENGINEERING SRL con sede legale in Trevi (PG) 06039 via Sant'Angelo n. 63 - C.F. e P.I. 02725640540

- mandante Ing. CURINA ALESSANDRA con sede legale Città di Castello (PG), 06016 via Verga n. 12b - C.F. CRNLSN87H48C745Y - P.I. 03503880548

l'incarico per le indagini geognostiche e i rilievi, la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza nella fase progettuale, relativo agli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del costone roccioso in via Vittorio Veneto e via Filippo Turati a Gavorrano, per l'importo di € 22.622,16 oltre IVA;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 25/11/2020, con la quale si approvava il progetto definitivo-esecutivo redatto dai professionisti incaricati, comportante una spesa complessiva di € 520.000,00 di cui € 202.935,15 per lavori ed € 136.848,94 per somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le;

Dato atto che il CIPE ha assegnato al progetto il CUP D45B18002670005;

Rilevato che:

- con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021, sono stati determinati i Comuni assegnatari del contributo previsto all'art. 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

- il Comune di Gavorrano risulta assegnatario dei seguenti contributi:

0B7 € 470.626,66 per la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del costone roccioso in via Vittorio Veneto e via Filippo Turati a Gavorrano;

0B7 € 270.000,00 per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Potassa;

Richiamata la determinazione n. 746 del 13/12/2021, con la quale si decideva:

1. di prendere atto della determina n. 1434 del 24/11/2021 della Provincia di Grosseto con cui è stata dichiarata l'efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, dell'aggiudicazione degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO IN VIA VITTORIO VENETO E VIA FILIPPO TURATI A GAVORRANO a favore della CMA SRLS con sede in Crognaleto (TE), via D'Annunzio snc - c.f. e p.IVA 02069780670 - per l'importo di € 259.795,73 IVA esclusa, di cui € 249.657,46 per lavori ed € 10.138,27 per oneri della sicurezza;
2. di affidare l'appalto dei lavori in parola, ricorrendo i presupposti, alla CMA SRLS sopra generalizzata, che ha formulato un ribasso del 33,07%;
3. di assestare il quadro economico dell'appalto in funzione delle economie di gara:

lavori	€ 249.657,46	
sicurezza	€ 10.138,27	
totale lavori		€ 259.795,73
IVA 22% sui lavori	€ 57.155,06	
spese tecniche compreso IVA e contributi	€ 44.242,71	
incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 5.364,11	
spese SUA	€ 2.948,89	
Opere complementari, imprevisti	€ 150.493,50	
totale somme a disposizione		€ 260.204,27
totale progetto		€ 520.000,00

4. di impegnare a favore di CMA SRLS con sede in Crognaleto (TE), via D'Anunzio snc - c.f. e p.IVA 02069780670 - la spesa di € 316.950,79 sul bilancio 2021 al Cap. PEG 211720 "OPERE MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO (FINANZ. STATO)", dando atto che la stessa è esigibile entro il 31/12/2021;

Dato atto che:

- è stato acquisito il CIG derivato 90166116C7;
- con Rep. n. 3319 del 07/03/2022 è stato perfezionato il contratto d'appalto;
- i lavori sono stati consegnati il 16/05/2022;

Richiamata la determinazione n. 137 del 28/03/2022, con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 così come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), l'incarico per lo svolgimento dell'attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in fase di esecuzione a LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO INGG. CARLO OLIVANTI E FRANCESCA PAGNETTI con sede legale in Perugia, impegnando la relativa spesa di € 31.942,80 sul Cap. PEG 211720 - movimento reimputato da FPV 2022.126.1 - approvando il seguente nuovo quadro economico del progetto:

lavori	€ 249.657,46	
sicurezza	€ 10.138,27	
totale lavori		€ 259.795,73
IVA 22% sui lavori	€ 57.155,06	
Spese progettazione compreso IVA e contributi	€ 28.703,00	

Spese D.L. compreso IVA e contributi	€ 31.942,80	
incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 4.597,81	
spese SUA	€ 2.723,90	
Opere complementari, imprevisti	€ 135.081,70	
totale somme a disposizione		€ 260.204,27
totale progetto		€ 520.000,00

Richiamata la determinazione n. 258 del 19/05/2022, con cui è stato affidato all'ing. ADAMO FORTINI con Studio tecnico avente sede in Bastia Umbra via Roma n. 71 - c.f. FRTDMA72R20D653V - p.IVA 02251160541 - l'incarico per il collaudo statico ai sensi del cap 9 DM 17/01/2018 dei lavori in parola, per l'importo complessivo di € 7.447,86 impegnando la spesa sul bilancio 2022 al Cap. PEG PEG 211720 - movimento reimputato da FPV 2022.126.1 - utilizzando le somme a disposizione del quadro economico;

Richiamata la determinazione n. 338 del 23/06/2022, con cui è stata riconosciuta all'impresa CMA SRLS l'anticipazione del 30% dell'importo di cui al contratto di appalto del Rep. 3319 del 07/03/2022 pari ad € 77.938,72 oltre IVA 22%, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 207 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34;

Richiamate le determinazioni n. 368 del 07/07/2022 e n. 539 del 29/09/2020, con cui sono stati assunti gli impegni di spesa per le funzioni previste dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, per un importo complessivo di € 4.597,80 con imputazione al Cap. PEG 211720 del bilancio 2022 (movimento reimputato finanziato da FPV 2022.126.1);

Richiamata la determinazione n. 426 del 08/08/2022, con cui è stata liquidata, a titolo di acconto dell'indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio, la somma di € 772,00 con imputazione al bilancio 2022 - Cap. PEG 212028 - movimento reimputato da FPV 2022.270.1;

Richiamata la determinazione n. 474 del 29/08/2022, con cui sono state liquidate le spese di notifica del decreto di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio (art. 49 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) n. 11 del 25/05/2022, ammontanti ad € 78,30 con imputazione al bilancio 2022 sul Cap. PEG 212028 - movimento reimputato da FPV 2022.270.1;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con la Legge 15 luglio 2022, n. 91 di "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto – Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" (GURI n. 164 del 15.07.2022) detto anche "Decreto Aiuti", ed in particolare, l'art. 26 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", introduce misure economiche temporanee e straordinarie per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi verificatisi negli scorsi mesi, misure valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022;

Dato atto che con la delibera della Giunta Regione Toscana n. 828 del 18/07/2022 è stato approvato il Prezzario dei Lavori dando attuazione al disposto normativo dell'articolo 26, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che prevedeva "in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022,

procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25";

Dato atto che, ANAS GRUPPO FS ITALIANE ha emesso la Rev.2 dell'elenco prezzi 2022 a seguito del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici connessi alla crisi ucraina.

Dato atto che:

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire ulteriori interventi di miglioramento della stabilità del costone roccioso, consistenti nell'estensione dell'intervento di rivestimento con rete ad alta resistenza e nell'infittimento delle chiodature sulle reti esistenti, operazioni imprevedute ed imprevedibili, a causa dell'impossibilità di eseguire il taglio della vegetazione e la pulizia della parete propedeuticamente alla progettazione;

- il sottoscritto RUP - arch. Giampaolo Romagnoli - ha concordato con la Direzione Lavori di avviare la procedura per la redazione di una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 50/2016, al fine di introdurre alcune modifiche rispetto al progetto approvato:

- con Prot. 15655 del 24/09/2022, il Direttore Lavori, Ing. Carlo Olivanti, ha presentato perizia di variante e suppletiva, contestualmente all'aggiornamento prezzi ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con la Legge 15 luglio 2022, n. 91, composta dai seguenti elaborati:

1. RTG-V100 - Relazione Tecnica Generale
2. RC-V100 - Relazione di calcolo rafforzamenti corticali
3. CMEAPV100 - Computo Metrico Estimativo di Variante (prezzi di appalto)
4. QCAP-V100 - Quadro Comparativo di Variante (prezzi di appalto)
5. EPUADV100 - Elenco Prezzi ed Analisi Prezzi (prezzi adeguati 2022)
6. CMMADV100 - Computo Metrico Manodopera (prezzi adeguati 2022)
7. CMEADV100 - Computo Metrico Estimativo di Variante (prezzi adeguati 2022)
8. QCAD-V100 - Quadro Comparativo di Variante (prezzi adeguati 2022)
9. QE -- V100 - Quadro Economico di Variante
10. Atto sottomissione
11. Determinazione dei corrispettivi di variante
12. A. Prospetto e Planimetria
13. B. Rete
14. C. Imbrigliamento

Richiamato inoltre l'art. 106, comma 1, let. c) del D.lgs. n. 50/2016 ove dispone "*Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto";*

Dato atto che:

- per effetto delle modifiche introdotte ai lavori, l'importo contrattuale netto passa da € 259.795,73 ad € 297.717,04 e rappresenta circa il 14,60% dell'importo originario;
- la modifica del contratto in corso di esecuzione proposta dal Direttore Lavori è non sostanziale, ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto:
- non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;
- le modifiche non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di una offerta diversa da quella inizialmente accettata:
- le modifiche non estendono l'ambito di applicazione del contratto, rimanendo invariati sia la categoria che la classificazione delle opere oggetto di appalto;
- la modifica del contratto in oggetto è stata redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante e non dipendente da esigenze dell'impresa;
- per l'esecuzione delle opere previste dalla modifica del contratto in oggetto, risulta necessario concedere un differimento di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi del termine previsto per l'ultimazione dei lavori;

Ritenuta la variante ammissibile ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Dato atto che, non superando l'importo dei lavori in variante il 20% del contratto originario non è necessario acquisire un nuovo CIG come da disposizione del comunicato del Presidente ANAC del 2 ottobre 2015;

Atteso che quindi, non è richiesta per la suddetta variante al contratto una nuova procedura di appalto;

Visto che l'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. demanda alla competenza del responsabile unico del procedimento l'autorizzazione delle modifiche e varianti dei contratti di appalto, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante;

Dato atto che, a seguito della perizia presentata dal Direttore Lavori relativamente all'aggiornamento prezzi a seguito del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici connessi alla crisi ucraina, l'importo contrattuale netto periziato a seguito delle modifiche introdotte ai lavori, passa da € 297.717,04 ad € 341.066,46 e rappresenta circa il 14,56% dell'importo originario;

Dato atto che la normativa impone a ciascuna stazione appaltante la corresponsione dei maggiori oneri determinati nei limiti delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, nonché delle eventuali somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione;

ATTESA la necessità, a seguito della variante:

- di integrare l'impegno di spesa per la direttore dei lavori, di € 12.633,35 (IVA e oneri previdenziali compresi);
- di integrare l'impegno di spesa per il collaudo di € 1.874,88 (IVA e oneri previdenziali compresi);

Ritenuto di assestare il quadro economico in funzione delle opere in variante e dell'aggiornamento prezzi, come segue:

lavori	€ 324.032,56	
sicurezza	€ 17.033,90	
totale lavori		€ 341.066,46
IVA 22% sui lavori	€ 75.034,62	
Spese progettazione compreso IVA e contributi	€ 28.703,00	
Spese D.L. compreso IVA e contributi	€ 44.576,15	
incentivo art. 113 D.Lgs . 50/2016	€ 4.597,80	
spese SUA	€ 2.663,19	
Occupazione temporanea	€ 850,30	
Collaudo	€ 9.322,74	
Opere complementari, imprevisti	€ 13.185,74	
totale somme a disposizione		€ 178.933,54
totale progetto		€ 520.000,00

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per la parte vigente;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della premessa;
2. di approvare la perizia suppletiva e di variante agli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO IN VIA VITTORIO VENETO E VIA FILIPPO TURATI A GAVORRANO - CUP D45B18002670005 - CIG 8943862468 - CIG DERIVATO 90166116C7- redatta dal direttore dei lavori, ing. Carlo Olivanti - LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO ING. CARLO OLIVANTI E FRANCESCA PAGNETTI con sede legale in Perugia - ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 50/2016, costituita dagli elaborati aventi prot. 15655 del 24/09/2022 di seguito riepilogati e depositati agli atti dell'Area III:
 - RTG-V100 - Relazione Tecnica Generale
 - RC-V100 - Relazione di calcolo rafforzamenti corticali
 - CMEAPV100 - Computo Metrico Estimativo di Variante (prezzi di appalto)
 - QCAP-V100 - Quadro Comparativo di Variante (prezzi di appalto)
 - EPUADV100 - Elenco Prezzi ed Analisi Prezzi (prezzi adeguati 2022)
 - CMMADV100 - Computo Metrico Manodopera (prezzi adeguati 2022)

- CMEADV100 - Computo Metrico Estimativo di Variante (prezzi adeguati 2022)
 - QCAD-V100 - Quadro Comparativo di Variante (prezzi adeguati 2022)
 - QE -- V100 - Quadro Economico di Variante
 - Atto sottomissione
 - Determinazione dei corrispettivi di variante
 - A. Prospetto e Planimetria
 - B. Rete
 - C. Imbrigliamento
3. di dare atto che l'importo contrattuale netto passa da € 259.795,73 ad € 297.717,04 e che l'aumento trova copertura economica nel quadro economico dell'intervento facendo ricorso alle somme disponibili per "Opere complementari, imprevisti";
 4. di prendere atto della necessità di procedere alla revisione dei prezzi dei materiali da costruzione utilizzati nei lavori ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 convertito con la Legge 15 luglio 2022, n. 91, per cui l'importo contrattuale netto periziato a seguito delle modifiche introdotte ai lavori, passa da € 297.717,04 ad € 341.066,46;
 5. di impegnare in favore dell'impresa appaltatrice CMA SRLS con sede in Crognaleto (TE), via D'Annunzio snc - c.f. e p.IVA 02069780670 - la spesa di € 81.270,73 oltre € 17.879,56 per IVA per un totale, quindi, di € 99.150,29, dando atto che la stessa trova copertura nelle somme a disposizione del quadro economico dei lavori, come da ultimo modificato con determinazione n. 137 del 28/03/2022;
 6. di imputare la spesa sul bilancio 2022 nel modo seguente, dando atto che la stessa è esigibile entro il 31/12/2022:
 - € 86.156,08 sul Cap. PEG 211720 - movimento reimputato da FPV 2022.126.1;
 - € 12.994,21 sul Cap. PEG 212028 - movimento reimputato da FPV 2022.270.1;
 7. di impegnare a favore di LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO ING. CARLO OLIVANTI E FRANCESCA PAGNETTI con sede legale in Perugia (PG) 06134 via del Rame n. 14 - C.F. e P.I. 03672950544 - la spesa di € 12.633,35 oneri previdenziali e IVA inclusi, per l'attività di direzione dei lavori in variante e suppletivi oggetto del presente provvedimento (CIG ZAE38150E1);
 8. di imputare la spesa sul cap. PEG 212028 del bilancio 2022 - movimento reimputato rinanziato da FPV 2022.270.1 - dando atto che la stessa è esigibile entro il 31/12/2022;
 9. di impegnare a favore dell'ing. ADAMO FORTINI con Studio tecnico avente sede in Bastia Umbra via Roma n. 71 - c.f. FRTDMA72R20D653V - p.IVA 02251160541 - la spesa di € 1.874,88 oneri previdenziali e IVA inclusi, per l'attività di collaudo statico dei lavori oggetto del presente provvedimento (CIG ZE13814EF0);
 10. di imputare la spesa sul cap. PEG 212028 del bilancio 2022 - movimento reimputato rinanziato da FPV 2022.270.1 - dando atto che la stessa è esigibile entro il 31/12/2022;
 11. di aggiornare il quadro economico dell'intervento come segue:

lavori	€ 324.032,56	
sicurezza	€ 17.033,90	
totale lavori		€ 341.066,46
IVA 22% sui lavori	€ 75.034,62	
Spese progettazione compreso	€	

IVA e contributi	28.703,00	
Spese D.L. compreso IVA e contributi	€ 44.576,15	
incentivo art. 113 D.Lgs . 50/2016	€ 4.597,80	
spese SUA	€ 2.663,19	
Occupazione temporanea	€ 850,30	
Collaudo	€ 9.322,74	
Opere complementari, imprevisti	€ 13.185,74	
totale somme a disposizione		€ 178.933,54
totale progetto		€ 520.000,00

1. di concedere all'appaltatore ulteriori 45 giorni naturali e consecutivi per la realizzazione dei lavori.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
(GIAMPAOLO ROMAGNOLI)**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Gavorrano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.